

PROTOKÓŁ

Spisany w dniu 20.04.2007 w VMiG w Mrozy ze spotkania w sprawie przeglądu inwestycji "Budowa Kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Młodych II etap oraz kierunek Wýrwa w Mrozy.

Obecni na spotkaniu według załączanej listy obecności.

W trakcie wyjaśnienia udzielonych zebranych przez przedstawiciela Inwestora oraz przedstawiciela Wykonawcy - Elton Bydgoszcz ustalono, że w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego, jak powyżej, Wykonawca realizując przyłącze kanalizacyjne z posesji do kanalizacji zbiorczej zniszczył (uszkodził) istniejącą instalację drenażową osiedla. Ustalono, że fakt zniszczenia jest bezsporny i obciąża konto Wykonawcy, którego zobowiązano do odnowienia i udrożnienia drenażu miejscowego.

Po wykonaniu powyższych robót Wykonawca zgłosi je do odbioru.

Roboty te Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31.05.2007.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Na wniosek Wykonawcy uzupełniono protokół o następujące informacje:

- instalacja drenażowa nie była zimentaryzowana
- przy wykonywaniu robót Inwestor wspomógł Wykonawcę węg roboczą (3 osoby) pod nadzorem Firmy Elton

Kulisek
Pis

Młody

Jelonek

Osiedla

Cyfrony -
(z)

LISTA OBECNOŚCI

spotkanie w dniu 20. IV. 2007 w sprawie instalacji drenażowej
 oraz przebiegu inwestycji: "Budowy kanalizacji sanitarnej dla
 osiedla Młoczyń II etap oraz kłemuś Wypaz w Mroczu".

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-------------|
| 1. Wiesie Knypta | - przewodniczący spotkania | - | K. Wiesie |
| 2. Dariusz Janczarek | G.S.W. w Mroczu | | (signature) |
| 3. Jellsho Waldemar | KPZMiVH BT Nalito | | (signature) |
| 4. W ukarajb Mieczysław | U.M.G. Mroczu | | (signature) |
| 5. Tarnobłocki Mieczysław | R.M. Mroczu | | (signature) |
| 6. Lisowski Jerzy | "Inwestprojekt" sp. z o.o. | | (signature) |
| 7. LECH JAROSZYŃSKI | PE "ELTOR" Bydgoszcz | | (signature) |
| 8. WŁADYSŁAW KOSZEL | INWESTPROJEKT Sp. z o.o. | | (signature) |
| 9. SKOWRONEK A | Samorząd M. I
Bydgoszcz | | |