

6

**OCENA REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI W GMINIE MROCZA  
WYNIKAJĄCYCH Z ZADAŃ PRZYJĘTYCH NA 2013R.**

**1. Budowa obwodnicy m. Mrocza**

Zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych Obwodnica Miasta Mrocza znalazła się w gronie projektów kluczowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prace nad zadaniem rozpoczęły się w roku 2001, kiedy to powstała koncepcja przebiegu drogi. W roku 2010 podpisano 2 umowy na wykonanie obwodnicy (etap I i II oraz etap III). Prace przebiegały do roku 2012, kiedy to nastąpiło zerwanie umowy nr 3420-23/2010 z dnia 13 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Polubownie rozwiązano umowę nr 3420-24/2010 z dnia 13 maja 2010r na budowę obwodnicy Miasta Mroczy w zakresie etapu III zawartą z firmą Skanska S.A. Podpisane w dniu 15.04.2013r. porozumienie opiewało na kwotę 20 000 netto. Gmina Mrocza przystąpiła do ogłoszenia przetargu na dokończenie inwestycji. Zlecono wykonanie inwentaryzacji szczegółowej robót w toku za kwotę 35 000 netto, która to posłużyła do opracowania dokumentacji technicznej na dokończenie budowy obwodnicy. Projekt budowlany na dokończenie inwestycji wykonano w oparciu o umowę nr 272.22.2013 z dnia 22.02.2013 r. za kwotę 49 000 zł.

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania na dokończenie inwestycji. W dniu 13.06.2013 podpisano umowę nr 272.87.2013 z firmą SKANSKA na łączną kwotę 9 530 767,57 zł. Planowany termin wykonania zadania to 15 czerwca 2014 roku. W dniu 18.06.2013 nastąpiło przekazanie placu budowy. W chwili obecnej firma Skanska wykonuje utwardzenie ścieżki rowerowej od strony ronda łączącego obwodnicę z drogą wojewódzką nr 241 (kierunek Nakło) do ronda łączącego obwodnicę z drogą wojewódzką nr 243 (kierunek Bydgoszcz). Utwardzeniem objęto odcinek ok. 500 m. Na odcinku prowadzącym od ronda w kierunku Więcborka, po uprzednim osuszeniu terenu, przystąpiono do wymiany gruntu oraz wykonywania nasypów pod pas drogowy. Na pozostałym odcinku trwają prace polegające na wykonywaniu nasypów pod ścieżkę rowerową oraz właściwym odprowadzeniu wód opadowych. W chwili obecnej wartość wykonanych robót wynosi ponad 1.000.000,00 zł.

**2. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I**

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 258 161,19 zł. Wykonawcą robót budowlanych została firma „ARES” Kiełczyński Tadeusz, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią. Koszt wykonania prac budowlanych wyniósł 414 748,05 zł.

Roboty wykonane zostały w czasie od 04.10.2012r. (przekazanie placu budowy) do 29.04.2013 r. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 10.05.2013r.

W ramach projektu zmodernizowano drogę gminną nr 090135C w miejscowości Wiele o długości 410,4 mb (pieszo jezdni + ciąg pieszy), łączącą miejscowość Wiele z rezerwatem „Jezioro Wieleckie”. W ramach projektu na odcinkach pieszo jezdni od 0+00 do 0+325,83 oraz ciągu

pieszego od 0+325,83 do 0+410,4 powstały miejsca utwardzone pod ławki (3 miejsca dla pieszo jezdni i 4 dla ciągu pieszego). Ustawione zostały również kosze na śmieci oraz 2 tablice informacyjne z regulaminem rezerwatu przyrody.

W ramach zadania wykonano również tablice informacyjne oraz pamiątkowe dokumentujące udział UE w realizacji zadania. Łączny koszt zadania po uwzględnieniu kosztów wykonania projektu technicznego, nadzoru inwestorskiego oraz studium wykonalności to 456 156,05 zł.

### **3. Budowa budynków socjalno-komunalnych – Dworzec w Mroczy**

Zadanie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy.

Prace rozpoczęto w roku 2011.

W ramach zadania powstało 8 mieszkań - 4 to lokale jednopokojowe z łazienką i aneksem kuchennym, 4 pozostałe to lokale dwupokojowe z łazienką i aneksem kuchennym.

Łączna kwota wykonania zadania wyniosła 474 787,00 zł, w tym zapłacona w roku 2013 kwota 47 787,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpiło na podstawie dostarczonego przez wykonawcę kosztorysu powykonawczego. Po protokolarnym odbiorze prac uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu i przekazano lokale do zasiedlenia przez rodziny z terenu gminy Mrocza.

### **4. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie – etap II**

Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości poprzez remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W chwili obecnej posiadamy nieoficjalne informacje o pozytywnej decyzji dotyczącej dofinansowania zadania. Trwają prace nad projektem umowy o dofinansowanie. Kosztorysowa wartość inwestycji to 103 766,23 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 56 203,91 zł. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte i wykonane w roku 2014.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni placu o pow. 284,28 m<sup>2</sup> oraz utwardzenia drogi dojazdowej o pow. 70 m<sup>2</sup>. Łączna powierzchnia utwardzenia wynosi 354,28 m<sup>2</sup>. Konstrukcję nawierzchni stanowić będzie warstwa odsączająca z piasku o grubości 15 cm, podbudowa betonowa o grubości 15 cm, betonowa kostka brukowa o grubości 8 cm położona na podsypce cementowo-piaskowej.

### **5. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza**

Inwestycja polega na rozbiórce istniejącego budynku świetlicy z remizą strażacką oraz budynku gospodarczego oraz budowie nowego obiektu, na działce nr 55 w Wielu, gmina Mrocza. Zaprojektowany budynek świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym i garażem to obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachą dachówkową (ewentualnie gontami bitumicznymi).

Wyposażony w kotłownię olejową. Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej.

**Pow. użytkowa** [m<sup>2</sup>] 386,50

**Pow. zabudowy** [m<sup>2</sup>] 434,40

**Kubatura** [m<sup>3</sup>] 2 430,00

Zadanie wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14.12.2012r, a planowany termin wykonania robót to 31.01.2014

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wynosi 950 000 zł netto. Zadanie jest współfinansowane z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wysokość dofinansowania to kwota 500 000 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 31.01.2014r. Płatność nastąpi na podstawie 2 faktur – jedna wystawiona w roku bieżącym, druga po protokolarnym odebraniu zadania.

#### **6. Witosławska przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław**

W sierpniu bieżącego roku firma Alspaw z Ostrowa Wielkopolskiego dostarczyła scenę mobilną za kwotę 86 100,00 zł. Była to najniższa kwota spośród 2 złożonych w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego.

Na zadanie Gmina Mrocza złożyła w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt został oceniony jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i w chwili obecnej trwa jego weryfikacja w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania kwota pochodząca ze środków UE wyniesie 56 000,00 zł.

Dostarczona estrada to konstrukcja łukowa o wymiarach 7,5m x 6,0m x 5,1m wyposażona w plandeki, siatki, bariereki aluminiowe, schody stałe, skrzydła dźwiękowe oraz podest sceniczny 2m x 1m o regulowanych nogach.

#### **7. Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy**

Przed opracowaniem koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej przeprowadzono szereg konsultacji m.in. z dyrektorami szkół oraz Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów. W wyniku przeprowadzonych uzgodnień powstała koncepcja hali o powierzchni zabudowy 2.294,50 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 2746,00 m<sup>2</sup>. Na parterze budynku zlokalizowano m.in. salę główną wielofunkcyjną, salę podnoszenia ciężarów o powierzchni 276,26 m<sup>2</sup> (sala może


również służyć do prowadzenia zajęć gimnastycznych), zespoły szatniowe, pokój medyczny, magazyny. Pełen wymiar hali pomieszczeń pozwoli na organizację rozgrywek mistrzowskich w piłce nożnej halowej oraz piłce ręcznej. Wymiary hali pozwalają na podział Sali na trzy części – trzy boiska o wymiarach 15,0x24,0m.

Obiekt posiada również antresolę z widownią na 211 miejsc. Dodatkowo na antresoli przewidziano pomieszczenia baru wraz z zapleczem, zespół toalet, magazyn sprzętu oraz pomieszczenia techniczne.

Gmina Mrocza złożyła wniosek o pozwolenie na budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą w miesiącu sierpniu. Projekt został opracowany na podstawie umowy nr 272.15.2013 z dnia 19.02.2013 roku.

Wykonawcą zadania jest „PAMAR-PROJEKT” z Brzozy.

Gmina Mrocza planuje złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa.

Kierownik Referatu  
Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  
  
mgr inż. Krzysztof Wiese